

6

월드컵대교 조기완공으로 성산대교 인근 상습침체구간 해결

총괄부서	도로과장 : 이덕노 ☎3153-9760 팀장 : 김용명 ☎9751 담당 : 권순갑 ☎9752				
중앙정부 도움필요	□ 제도 □ 재정 □ 권한	추진구분	□ 신규 ■ 계속	완료구분	■ 임기내 □ 임기후
재원	□ 국비 ■ 시비 □ 구비 □ 기타	총사업비	455,321백만원	추진현황	완료
사업주체	서울시 도시기반시설본부	집행액	380,020백만원	이행률	100%

사업목적(목표)

- 상습정체를 일으키고 있는 성산대교, 가양대교와 내부순환로, 증산로, 서부간선도로, 공항로를 연결하는 서울 서부지역 간선도로망 구축으로 교통정체 해소

사업개요

- 사업명 : 월드컵대교 건설공사
- 사업기간

- <1단계 : 민선7기 공약사업 추진사항 : 추진완료>  
추진기간 : 2010. 3. ~ 2021. 8. (월드컵대교 부분개통 2021.9.1.완료)

- <2단계 : 월드컵대교 남단(영등포구) 램프 추가설치 사항 : 진행중>  
추진기간 : 2021. 9. ~ 2022. 12. [램프B(연장), 램프D,H(신규) 설치]

- 사업위치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동
- 사업내용 : 왕복 6차로(B=31.4m), 연장 1,980m
  - 주경간교 855m(비대칭 복합사장교 540m + 강바닥관거터교 315m)  
(주경간장 225m, 주탑높이 100m, 경사 78°)
  - 접속교 696m (남단348m, 북단348m)
  - 연결로 7,924m (남단 8개소(3,767m), 북단 6개소(4,157m))

추진계획

- 연차별 추진일정 (변경불가)

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 월드컵대교 건설공사 준공																				

- 공약달성 확인 지표 (변경불가)

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
			100%	60	70	80	90	100
1-1. 월드컵대교 건설공사 준공	100	공정률	100	60	80	78	100	-

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	기투자	2019	2020	2021	2021
총 계	455,321	188,720	64,300	65,000	62,000	75,301
국 비	-		-	-	-	-
시 비	455,321	188,720	64,300	65,000	62,000	75,301
구 비	-		-	-	-	-
기 타	-		-	-	-	-

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적 (2022. 4. 기준)

확인지표	단위	비중 (%)	이행률 (%)	목표	추진실적				
					소계	2018	2019	2020	2021
총 이행률			100	100		60	72	78	100
월드컵대교 건설공사 준공	공정률	100	100	100		60	72	78	100

○ 연차별 집행액 (2022. 4. 기준)

[단위 : 백만원]

구분	계	기집행	2019	2020	2021	2022
총 계	455,321	188,720	64,300	65,000	62,000	75,301
국 비	-	-				-
시 비	455,321 (380,020 집행완료)	188,720	64,300	65,000	62,000	75,301 (남단부분 집행예정)
구 비	-	-				-
기 타	-	-				-

## 세부추진내용

### ○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2017.12.31	주경간구간	북단IC, 수상구간 구조물 시공 완료
2018.12.31	주경간구간	주경간교 강교가설 및 주탑시공 완료
2019.05.31	북단IC, 주탑시공	북단IC 강교가설 완료
2019.12.03	북단IC, 남단IC	북단IC 강교 슬라브 콘크리트, 남단IC 토공 및 구조물 공사
2020.03.30	북단IC, 남단IC	북단IC 자전거도로 및 부대공사, 남단IC 토공 및 구조물 공사, 연결로 강교가설
2020.06.24	북단IC, 남단IC	주경간교 강교가설 및 부대공사, 남단IC 토공 및 구조물 공사
2020.10.06.	북단IC, 남단IC	주경간교 부대공사, 남단IC 토공 및 구조물 공사
2021.01.08.	북단IC, 남단IC	북단IC 접속교 부대공사, 남단IC 접속교 및 연결로 토공 및 구조물 공사
2021.06.18.	북단, 주경간, 남단	주경간교 교량 부대공사 및 포장공사, 남단 및 북단 토공 및 구조물, 부대공사
2021. 09. 01.	월드컵대교 개통	월드컵대교 북단(마포구) 완전 개통

### ○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2005.11.29	실시설계 자문회의	노선 계획안 및 북단, 남단 연결로 검토, 본선 교량 검토
2006.07.12	실시설계 자문회의	교량 하부 및 상부 단면형상 검토, 각종 교량 부대시설물 형식 검토
2014.12.19.	옴부즈만 간담회	월드컵대교 건설공사 시민옴부즈만 관련 간담회
2015.01.05	디자인심의	서울시민 디자인위원회 심의

### ○ 보도자료 실적

일 자	보도내용
2009.04.30	전통과 미래의 만남-월드컵대교 건설
2010.01.27	월드컵대교 4월 착공, 서울 서북부지역 교통난 해소
2010.04.27	월드컵대교, 4월말 착공
2017.08.14	서울시, 월드컵대교 북단 2개 램프 개통...상습정체 해소한다
2017.12.12	월드컵대교 위용 드러내...2020년 8월 개통
2020.10.27	월드컵대교 개통 8개월 더 늦어져, 내년 서부간선도로로 개통 일정 등 고려
2021.08.30	서울시, 서부간선지하도로, 월드컵대교 본선 9.1(수) 12시 개통
2021.08.31	서울시, 서부간선지하도로, 월드컵대교 개통식은 온라인으로

## 향후계획

- 2022.12. 월드컵대교 남단(영등포구) 추가 램프 공사 완료

참고자료

