

17

여성권익 증진을 위한 여성센터 설치

총괄부서	여성가족과장 : 이연화 ☎3153-8910 팀장 : 최은영 ☎8921 담당 : 김미진 ☎8922				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 □시비 ■구비 □기타	총사업비	1,240백만원	추진현황	정상추진
사업주체	마 포 구	집행액	0백만원	추진율	80%

사업목적(목표)

- 여성의 권익증진 및 다양한 젠더폭력 대응 강화를 위한 거점센터 구축

사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 명 칭 : (가칭)마포구 여성센터
- 위 치 : 마포구 대흥로 122 (現 치매안심센터)
- 규 모 : 토지 447 m^2 , 연면적 624.2 m^2 (지하1층~지상4층)
 - ※ 현 치매안심센터 이전 시, 건물 리모델링하여 사업 추진
- 주요시설 : 가족·문화공간, 배움공간, 상담공간, 사무공간
- 사업내용
 - 여성·가족활동 전반을 지원하는 다목적 커뮤니티 공간
 - 여성들의 자유로운 활동을 위한 열린 장소 제공
 - 다양한 성별갈등 해소 및 젠더폭력 대응강화를 위한 지원 공간

계약조정

- 계약명 및 추진일정, 연차별 투자소요 변경
 - 공 약 명: 성폭력 신고 및 여성권익 위한 여성센터 설치
→ 여성권익 증진을 위한 여성센터 설치
 - 여성센터 설치율: 2020(50%), 2021(50%) → 2021(50%), 2022(50%)
 - 여성센터 개관: 2021년 → 2022년 6월
 - 연차별 투자소요: 25백만원 → 1,240백만원
- 조 정 일: 2020. 12. 3. (※ 2020년 주민배심원 3차 회의 변경 승인)

□ 추진계획

○ 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 설치장소 확정, 의견수렴, 연구과제 추진					■	■	■	■												
2. 여성센터 설치(설계, 리모델링)									■	■	■	■	■	■	■	■				
3. 여성센터 개관																			■	

※ (조정 전) 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 설치장소 확정, 의견수렴, 연구용역 진행					■	■	■	■												
2. 여성센터 설치(신축 또는 리모델링)									■	■	■	■	■	■	■	■				
3. 여성센터 개관																			■	

○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	-	45%		67.5%	100%
1-1. 설치장소 확정, 의견수렴, 연구용역 진행	45	건	3	-	3	-	-	-
2-1. 여성센터 설치율 (설계, 리모델링)	45	%	100	-	-	-	50	50
3-1. 여성센터 개관	10	건	1	-	-	-	-	1

※ (조정 전) 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	-	45%	67.5%	100%	
1-1. 설치장소 확정, 의견수렴, 연구용역 진행	45	건	3	-	3	-	-	-
2-1. 여성센터 설치율 (신축 또는 리모델링)	45	%	100	-	-	50	50	-
3-1. 여성센터 개관	10	건	1	-	-	-	1	-

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	2,014.9	-	-	-	54.9	1,960
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	2,014.9	-	-	-	54.9	1,960
기 타	-	-	-	-	-	-

※ (조정 전) 연차별 투자수요

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	25	-	25	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	25	-	25	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	80%	-	45%	55%	70%	80%
1-1. 설치장소 확정, 의견수렴, 연구용역 진행	45	100	건	3	5	-	3	2		
2-1. 여성센터 설치율 (신축 또는 리모델링)	45	-	%	100	-	-	-	-	15%	10%
3-1. 여성센터 개관	10	-	건	1	-	-	-	-		

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
구 비	-	-	-	-	54.9	

※ '여성센터 차별화 전략 및 운영방안'이 마포1번가연구단 연구과제로 채택(2019.5.)

→ 서울시 특별교부금 10백만원 사용하여 연구 진행(2020.1.~10.)

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018.10.	(가칭)여성센터 설치장소 확정	마포구 치매안심센터 이전 시 건물 리모델링하여 사용 결정
2019.1~3.	여성센터 벤치마킹	서울시 자치구 여성센터 10개소 벤치마킹
2019.5.	운영방안 연구과제 선정	마포1번가연구단 2차 연구과제 선정 - 마포구 여성센터 차별화 전략 및 운영방안
2019.10.	여성센터 벤치마킹	고양시 여성커뮤니티센터, 여성회관 벤치마킹
2019.11.14.	여성센터 설치 기본계획 마련	(치매안심센터를 활용한) 여성센터 설치 기본계획 마련
2020.1~10.	여성센터 연구과제 진행	마포1번가연구단 '마포구 여성센터 차별화 전략 및 운영방안' 연구 진행
2020.12	여성센터 연구과제 완료	마포1번가연구단 '마포구 여성센터 차별화 전략 및 운영방안' 연구용역 완료
2021.2	협치사업 예산교부	마포여성센터 함께 만들기사업 민-관협력 협치예산 교부 및 간주처리 완료
2021.6	설계용역비 추경편성	여성센터 리모델링 공사 관련 설계용역비(43,617천원)
2021.9	설계용역 계약체결	마포구 여성센터 설치를 위한 치매안심센터 리모델링 설계용역
2021.9.30	조례개정계획 수립	마포구 양성평등 기본 조례 일부개정 계획(안) 수립
2021.12.	민간위탁 동의안 통과	마포구 여성센터 민간위탁 동의안 통과
2022.2.	여성센터 설치예정지 보도정비계획 수립	치매안심센터 옹벽 일부 철거 후 보도 확장
2022.3.	설계용역 준공	건축,기계, 전기, 소방 통신 설계 준공
2022.4.	리모델링 공사발주	~4/22일까지 공사 업체 일찰 공고 진행중

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2019.1~3.	여성센터벤치마킹	시 자치구 여성센터 10개소 센터장 및 담당자(민간전문가) 의견수렴
2019.2.~ 2020.5.	마포여성네트워크 회의	마포여성네트워크 회의 시 여성센터 설치에 대한 의견수렴 (2019.2.20./3.28./6.28./8.23./9.30./2020.1.31./5.8.)
2019.8.27.	마포·서대문·은평 네트워크 합동토론회	서부권 여성친화도시 담당자 각 자치구 여성센터에 대한 의견교환
2019.10.22.	여성센터 집담회 관련 사전간담회	여성센터 집담회 개최에 대한 사전 의견교환
2019.11.1.	여성센터 집담회	여성센터의 필요성, 역할, 운영 관련 자유토론
2019.11.15.	마포여성네트워크 연말 성과보고회 (구의원과 대화)	여성센터 집담회 내용 공유 및 제안
2020.6~11.	‘21년도 협치의제 선정	마포1번가연구단 주최, ‘21년도 협치의제(‘마포여성센터 함께 만들기’) 선정 및 진행을 위한 숙의 (2020.6.11./6.17./11.26.)
2020.6.26.	여성센터 공간탐방	마포여성네트워크 주관, 전쟁과여성인권박물관 탐방 및 여성센터 역할 논의
2020.9.18./ 9.25.	공간포럼 (공간과젠더)	마포여성네트워크 주관, 공간의 젠더 이슈 및 공간 우수 사례 강연
2020.11.6.	공간포럼 (컨퍼런스)	마포여성네트워크 주관, ‘21년도 협치사업에서 여성네트워크 역할 논의
2020.11.27.	마포여성네트워크 연말 성과보고회	‘21년도 협치사업(마포여성센터 함께 만들기)을 위한 공간포럼 (강연 2회, 컨퍼런스 1회) 결과 보고
2021.1~3	여성센터 함께 만들기 실행단 활동	여성센터 향후 일정 공유 및 여성센터 추진 방향 논의 (1/29, 2/19, 3/25)
2021.4~6	여성센터 함께 만들기 실행단 활동	여성센터 비전수립을 위한 실행단 워크숍 및 주민 의견 청취를 위한 집담회 실시(4/23, 5/28, 6/28)
2021.7~9	여성센터 함께 만들기 실행단 활동	여성센터 비전수립을 위한 실행단 워크숍 및 주민 의견 청취를 위한 집담회 실시(7/30, 8/17, 9/2, 9/9)
2021.10~12	여성센터 함께 만들기 실행단 활동	여성센터 비전수립을 위한 실행단 회의 및 주민 의견 청취를 위한 집담회 실시(10/18,10/23,11/4,12/16)

□ 문제점 및 대책

○ 여성의 권익 증진을 위한 지원 공간으로 마포구 특화 운영 필요

- 여성센터의 역할 관련 마포여성네트워크 집담회 (2019.11.1.) : 주민 누구나 편안히 이용할 수 있는 여성을 위한 다목적 열린 커뮤니티 공간 희망
- 민선7기 공약사업 이행평가 주민배심원 회의(2019.12.) : 성폭력 대응 강화 중 성폭력·성희롱 예방 및 가해자처벌을 강화해 나가는 인식훈련 프로그램 요청
- 마포1번가연구단의 ‘마포구 여성센터 차별화 전략 및 운영방안’ 연구결과(2020. 10.) : 여성센터는 모두를 위해 열린 커뮤니티 공간이면서, 여성활동을 위한 네트워크 허브 및 성인지·젠더폭력 대응강화를 위한 프로그램 운영 공간으로 제안
- ‘21년 민관협치(‘마포여성센터 함께 만들기’) 정기회의 운영 및 지역별 간담회 개최를 통해, 여성센터 설치에 있어 마포여성들의 구체적 수요·욕구 파악
→ 여성센터의 개관 후 운영에 접목 예정

□ 향후계획

○ 설계 및 공사를 위한 사전절차 이행 : 2021. 9.~ 12.

※ 염리종합사회복지관 개관에 따른 치매안심센터 이전 : 2021. 10. ~ 11.

○ 설계용역 진행 : 2021. 9.~ 2022. 3.

○ 리모델링 공사 시행 및 기자재 구입 : 2022. 5.~2022. 12.

○ 명칭 공모 및 개관 준비작업 : 2022. 10.~ 12.

○ 개관 운영 : 2022. 12.

□ 참고자료

