

1

문화창작지원 및 문화복합공간 설립(당인리 문화공간조성 사업)

총괄부서	문화예술과장 : 박상수 ☎3153-8360 팀장 : 이현주 ☎ 8371 담당 : 한현진 ☎8373				
중앙정부 도움필요	□제도 ■재정 ■권한	추진구분	□신규 ■계속	완료구분	□임기내 ■임기후
재원	■국비 □시비 □구비 □기타	총사업비	69,828백만원	추진현황	완료
사업주체	문화체육관광부	집행액	3,578백만원	추진율	100%

□ 사업목표

- 서울화력발전소 지상부지에 조성되는 문화복합공간을 통해 마포구 문화 예술가 창작활동을 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2024. 12. (*당초 2018.7. ~ 2023.3.)
- 사업내용 : 폐기된 화력발전소 4,5호기 리모델링하여 문화예술공간 조성

구분	4호기	5호기
내용	공연장, 전시관, 프로젝트실 등	체험공간, 지하주차장 등
건립방식	시설 대폭 변형	시설 보존
건축규모	건축면적 2,970㎡ 연면적 14,309.26㎡	건축면적 4,732.9㎡ 연면적 13,056.53㎡

□ 연차별 투자계획 : 69,828백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
국비	69,828	118	1,131	675	1,654	14,087	26,050	26,113

□ 공약 확인지표별 추진실적

- 연차별 추진실적(조정 후)

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	100%	-	50%			50%
1-1.설계착공	50	건	1	1	1	-	1	-		
2-1.교통영향평가 심의	50	건	1	1	-	-	-	-		1

※ (조정 전) 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	25%	-	25%			
1-1.설계착공 및 준공	50	건	2	2	1	-	1	-		
2-1.공사착공	50	건	1	1	-	-	-	-		

○ 연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021
국비	3,578	118	1,131	675	1,654

□ 세부 추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2019.1.16.	설계용역착수	설계용역착수보고회 참석
2019.9.10.	TF위원 추천	'당인리문화창작발전소 조성 TF위원'으로 우리구 활동 민간전문가를 문체부에 추천
2020.3.16.	TF위원 추천(변경)	'당인리문화창작발전소 조성 TF위원'으로 우리구 활동 민간전문가를 변경하여 추천
2020.4.16.	정책분과 회의	거점지역 활성화 사업 정책분과 회의 개최
2020.9.10.	도시계획시설 변경	도시계획시설(문화시설) 결정 고시
2020.11.2.	교통영향평가 심의	교통영향평가 심의를 서울시에 의뢰
2020.12.8.	교통영향평가 보완	교통영향평가 보완 필요/반려
2021.10.19.	교통영향평가 심의	교통영향평가 보완 필요/재심의
2022.2월	교통영향평가 협의	교통영향평가 요구사항 등 협의(도로과⇔문체부)
2022.3.28.	교통영향평가 심의	원안의결

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2018.9.11.	주민 사업설명회 지원	합정동, 서강동 주민대상으로 문화창작발전소 사업설명
2019.3.21.	문화예술가 자문	문화창작발전소 관련 자문회의 (홍대 장웅조 교수 외 예술기획자 2인)
2020.4.16.	정책분과 회의	거점지역 활성화 사업 정책분과 회의 개최

※ 코로나19로 인해 최근 실적 없음

문제점

○ 우리구 의견을 반영하여 추진하기에 한계가 있음

- 문화체육관광부에서 2013년부터 국가사업으로 추진해 오며 따라, 설계 및 기본 운영 방향 분야에서 우리구 의견을 반영하는데 제한적임

대책

○ 지역 문화예술인 협의체 구성 통한 문화예술 창작활동 참여

- 당인리 문화창작발전소 활성화 위한 토론회 개최 → 지역예술인 의견 도출
- 마포구 문화예술계 의견을 대변할 우리구 민간전문가를 TF위원으로 문체부에 추천하여 우리구 의견을 반영시킬 수 있도록 사업TF에 참여하고 있음
- 향후 창작발전소 운영 시 문화예술인 협의체 공동협력 프로그램 등 참여

향후 일정

- 2022. 6.: 도시계획시설 사업의 실시계획 인가
- 2022. 6.: 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2022. 9. ~ 2024. 12.: 공사

참고자료

