



## □ 추진실적

### ○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
총 추진율					100%	100%	10.7%	26.9%	42%	87.5%	100%
1-1. 주민편의시설 건립 시 주차장 확충	30	100	개소	1	1	-	-	-	1	-	
1-2. 자투리땅 및 그린파킹 주차장 조성	20	100	면수	140	189	75	26	18	70	-	
1-3. 주차 취약지역 공영주차장 건설	50	100	개소	4	4	-	1	1	1	1	

### ○ 연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구분	소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	46,423	2,293	14,532	10,843	9,081	9,674
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	12,179	401	5,914	3,730	2,134	-
구 비	24,570	1,892	8,618	7,113	6,947	-
기타(민간)	9,674	-	-	-	-	9,674

## □ 세부추진내용

### ○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
'18.7.~'18.12.	염리2구역 공영 주차장 건설	염리2구역 공원부지 지하 공영주차장 건설을 위한 복합시설 설계변경 추진 및 실시 설계 협의
'18.8.~'18.10.	노상주차장 조성 관련 협의	만리배수지 주변 지역 주차공간 확충을 위하여 만리배수지 사면에 노상 주차장 조성을 위한 협의(상수도사업본부 및 서부수도사업소)
'19.3.~'19.9.	만리배수지 노상 주차장 조성 용역	만리배수지 사면 절취에 따른 사면 안전성 검토 용역 실시
'18.8.~'19.3.	주택가 소규모 주차 공간 조성 부지 발굴	주택가 공가, 임대지, 주택부지 등 소규모 주차공간 조성을 위한 대상부지 발굴 및 현장 조사 실시(16개소)
'19.5.~'19.6.	그린파킹주차장 조성공사	3개동 5면 그린파킹주차장 조성공사 완료
'19.6.28.	염리2구역 공영 주차장 건설	염리2구역 주민편의시설(도서관+어린이집+공영주차장) 건립 사업 실시설계용역 준공
'19.7.~'19.9.	염리2구역 공영 주차장 건설	염리2구역 주민편의시설 건립 공사 기공식 개최 및 착공

일 자	추진사항	세부내용
'19.9.16.	그린파킹사업 홍보	8개동 직능단체 회의와 연계하여 그린파킹사업 순회 홍보 실시(9.16.~9.30.)
'19.12.31.	그린파킹 및 자투리땅 주차장 조성	그린파킹 및 자투리땅 주차장 26면 조성공사 완료
'19.12.31.	대흥2구역 공영 주차장 건설	대흥2구역 경관녹지 내 공영주차장 20면 조성 공사 완료
'20.1.21.	아현2구역 공영 주차장 건설	서울시 도시재정비위원회 아현2재정비촉진구역 재정비촉진계획 변경안(공원+공영주차장 중복결정) 수정가결
'20.3.26.	대흥2구역 공영 주차장 건설	대흥공영주차장 20면 운영개시
'20.6.30.	망원나들목 공영 주차장 건설	망원나들목 공영주차장 203면 조성공사 완료
'20.12.31.	그린파킹 및 자투리땅 주차장 조성	그린파킹 및 자투리땅 주차장 18면 조성공사 완료
'21.2.~'21.3.	아현2구역 공영 주차장 건설	아현2구역 공영주차장 건립 타당성조사 용역 실시(중앙투자심사용)
'21.2.~'21.3.	아현2구역 공영 주차장 건설	아현2구역 공영주차장 건립 및 공원조성 설계공모
'21.3.~'21.6.	만리배수지 노상 주차장 조성	자립-합벽식 옹벽 설치 140m, 주차구획선 신설 22면 준공
'21.6.	아현2구역 공영 주차장 건설	아현2구역 공영주차장 건립 중앙투자심사 통과
'21.10.	아현2구역 공영 주차장 건설	아현2구역 공영주차장 기본 및 실시설계 준공
'21.11.	염리2구역 공영 주차장 건설	염리2구역(마포소금나루도서관) 공영주차장 건립 104면 공사 완료
'21.12.31.	그린파킹 및 자투리땅 주차장 조성	그린파킹 및 자투리땅 주차장 70면 조성공사 완료
'22.2.	아현2구역 공영 주차장 건설	공사 착공

### ○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
'18.10.31.	주민공청회	아현2구역 공원부지 지하 공영주차장 건설을 위한 재정비 촉진계획 변경 주민공청회 실시(주택과 주관)
'18.12.~'19.2.	민간 전문가 자문	염리2구역 복합시설 건립 관련 타당성 및 필요성 민간 전문가 자문
'20.10.22.	만리배수지 사면 노상주차장 건설	주민 설명회 개최
'20.10.28.	연남동 주차장 건설	주민 설명회 개최
'21.1.	쌍둥이어린이공원 주차장 건설	쌍둥이어린이공원에 접한 대지 및 소유자 및 세입자들에게 도시관리계획 중복 결정(안) 열람공고문 우편발송(코로나19로 인한 비대면소통)
'22.3.	망원1-2 공영주차장 지상부 주차장조성	주민 설명회 개최

○ **보도자료 실적**

일 자	보도내용
2019.4.12.	마포구 IoT 기반 공유주차 시행(그린파킹 주차장에 IoT 기술을 접목하여 공유주차 시행)
2020.5. 8.	2020년 6월호 내고장마포 보도자료 제출(2020년 그린파킹 사업 홍보)
2021.3.17.	만리배수지 골목길에 주차장 생긴다(만리배수지 노상주차장 조성)
2022.3.8.	마포구, 지자체 최초로 초고속 전기차 충전소 구축한다.

**문제점 및 대책**

- **그린파킹사업 대상지 축소 등으로 인한 소규모 주차공간 확보 어려움**
- **그린파킹사업 등 대상지 발굴을 위한 홍보 등 지속추진**
  - 동주민센터 통장회의 등 직능단체회의와 연계하여 그린파킹사업 및 자투리땅 주차장 사업 홍보를 통한 대상지 발굴 → 사업취지 및 추진 시 혜택 위주 설명 등 홍보

**향후계획**

- **소규모 주차장 조성**
  - 그린파킹 및 자투리땅 주차장 조성사업 지속 추진(사업홍보 병행)
  - 주택가 소규모 주차공간 확충사업은 부지 발굴 및 매입 지속 추진
- **주차 취약지역 공영주차장 건설**
  - 아현2구역 공영주차장 공사 진행중(`23.3. 준공예정)