

총괄부서	지역경제과장 : 임강숙 ☎3153-8570 동물보호팀장 : 허 만 ☎8541 담당 : 성현지 ☎8542				
협조부서	공원녹지과장 : 나경민 ☎3153-9551 공원기획팀장 : 정성문 ☎9551 담당 : 전미선 ☎9553				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 ■시비 ■구비 □기타	총사업비	100백만원	추진현황	완료
사업주체	마 포 구	집행액	101백만원	추진율	100%

사업목적(목표)

- 동물복지 환경 조성을 위한 반려견 놀이터 조성으로 주민 이용 편의와 동물 복지 수준 향상

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
 - 반려견 외출 시 보호자와 함께 교감할 수 있고, 자유로운 신체활동을 할 수 있는 소규모 반려견 놀이터 조성

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 놀이터 개설																				

- 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	15%	50%	100%		
1-1. 위치 및 부지 선정	15	건	1	1				
1-2. 여론조사 및 공청회 개최	15	건	1		1			
1-3. 사업시행계획 수립 및 예산안 편성	20	건	1		1			
1-4. 업체 선정 및 공사 추진	20	건	1			1		
1-5. 놀이터 개설 및 운영	30	건	1			1		

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	105				100	5
국 비						
시 비	100				100	
구 비	5					5
기 타						

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
총 추진율					100%	100%	-	-	42.5%	42.5%	15%
1-1. 위치 및 부지 선정	15	100	건	1	1	-	-	1	-		
1-2. 여론조사 및 공청회 개최	15	100	건	1	1	-	-	0.5	0.5		
1-3. 사업시행계획 수립 및 예산안 편성	20	100	건	1	1	-	-	1	-		
1-4. 업체 선정 및 공사 추진	20	100	건	1	1	-	-	-	1		
1-5. 놀이터 개설 및 운영	30	100	건	1	1	-	-	-	0.5	0.5	

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	101	-	-	-	99	2
국 비	-	-	-	-		
시 비	99	-	-	-	99	
구 비	2	-	-	-		2
기 타	-	-	-	-		

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2019.12.	사업대상지 선정 논의	위치 선정 논의 (협조부서 : 공원녹지과)
2020.1.~3.	사업대상지 선정 논의	대상지 선정을 위한 현장 방문 및 논의
2020.4.~	사업대상지 선정 논의	대상지 선정을 위한 현장 방문 및 관련부서 의견조회
2020.7.13	후보지 검토 보고	관련부서 검토의견(공원녹지과, 문화예술과, 건설관리과, 도시계획과) 보고
2020.7.28	정책회의 보고	정책회의 ppt보고(망원정마당, 성산동제방, 샛터산공원)
2020.7.30	후보지 검토 보고	타부서 추천부지 검토보고(만리배수지, 아현녹지, 망원유수지)
2020.9.15	현장방문 및 의견수렴	관련팀장 현장 방문 및 의견 수렴(마포동나대지, 망원정마당, 망원유수지)
2020.10.6. ~10.20	주민 설문조사 진행	반려견 놀이터에 대한 인식 및 시설형태, 부지선정에 대한 온.오프라인 설문조사 실시(마포동나대지, 망원정마당)
2020.11.6	조성계획 방침	사업대상지 선정(마포동 36-4 일부/시유지, 약372.8㎡), 조성계획 방침 및 공모사업 응모
2020.11.11	공모사업 선정	서울시 사업 공모 선정 및 사업비 교부
2020.11.12	사업비 예산처리	시보조금 편성 및 명시이월 처리
2021.2.2.	타 구 벤치마킹 실시	2017년 이후 완공돼 운영중인 타 구 반려견놀이터 시설 벤치마킹 (도봉구, 양천구, 영등포구)
2021.2.9.	사업부지 재산관리관 협의	반려견 놀이터 시유지 무상사용 협조 및 서울시 공유재산심의회 안건 제출 (협조부서: 서울시 도로계획과)
2021.3.10.	사업부지 사용료 감면 안건 통과(적정)	반려견 놀이터 부지 사용료 감면 서울시 공유재산심의회 '적정'으로 안건 통과 (서울시 도로계획과-3885호, '21.3.18.)
2021.4.12.	마포구 옴부즈만 지문	마포구 옴부즈만(박영철)과 설치 반대민원 상담 및 자문
2021.5.11.	조성반대 주민대표와 면담 및 의견청취	조성 반대 주민대표인 이원찬(한강삼성아파트 입주자대표 회장)과 면담하여 놀이터 조성 추진 당위성 설명 및 반대주민 대표 의견 청취
2021.5.13. ~ 5.26.	부지 인근 아파트 게시판 통한 주민 안내	사업부지 인근 한강삼성아파트 각 동 게시판에 놀이터 조성 추진 당위성 및 사업 개요 등을 설명한 자료 부착
2021.7.6.	한강삼성아파트 관계자 면담 및 사업설명	집단민원을 제기한 한강삼성아파트 관계자와 면담하여 놀이터 조성 추진 설명 및 반대 의견 청취
2021.7.21.	현대빌딩 관계자 면담 및 사업설명	집단민원을 제기한 현대빌딩 관계자와 면담하여 놀이터 조성 추진 설명 및 반대 의견 청취
2021.7.26.	놀이터 설계용역자 선정 및 계약서 제출	놀이터 조성공사 설계용역자를 선정하고 계약서류를 재무과로 제출
2021.8.9.	설계용역 계약 체결	놀이터 조성공사 설계용역 계약 체결
2021.9.16.	일상감사 시행	놀이터 조성공사 일상감사 완료(감사담당관)
2021.9.27.	타 구 벤치마킹 실시	타 자치단체 벤치마킹 실시 (도봉구, 동대문구, 양천구, 어린이대공원)
2021.9.28	공사업체 계약 체결	놀이터 조성공사 공사업체 계약 체결
2021.9.28.	전기공사 발주	놀이터 조성공사 전기공사 발주

2021.9.28.	관급자재 조달구매	놀이터 조성공사 관급자재 조달구매
2021.10.7.	놀이터 조성공사 설계 변경	놀이터 바닥재를 인조잔디에서 마사토로 변경 및 수목전지공사, 관로공사 추가
2021.11.8.	반려견 놀이터 명칭 공모	직원 대상으로 반려견 놀이터 명칭을 공모하여 “마포 댕댕이 놀이터”로 최종 결정
2021.11.15.	전기공사 준공	놀이터 조성공사 전기공사 준공
2021.11.29.	놀이터 조성공사 설계 변경	상수도 인입을 위한 관로공사와 자재변경으로 인한 설계변경
2021.11.30.	놀이터 조성공사 준공	놀이터 조성공사 본공사 준공
2022.3.14.	놀이터 시범운영	놀이터 정식 개장을 위한 준비
2022.4. 1.	놀이터 정식개장	마포 댕댕이 놀이터 개장 및 운영

문제점 및 대책

- 놀이터 시범운영 기간 중 주말 운영 요구 증가
- 놀이터 주변 흡연으로 주변 환경 개선 필요

향후계획

- 놀이터 이용객 설문조사를 통한 놀이터 환경 개선